

VISTOS:

La ley 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento; el contrato suscrito con **"SERVICIOS RIMO NET LIMITADA"**, de fecha 03 de agosto de 2015 para la prestación de los servicios denominados **"NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA CASA CENTRAL CODEDUC"**, ID 515568-31-LE15; la Resolución N°261/2015, de 04 de diciembre de 2015, el Ordinario N°129/2015 del Director de Administración y Finanzas de 04 de Diciembre de 2015, la solicitud de aumento de obras hecha a la empresa **SERVICIOS RIMO NET LIMITADA**, lo dispuesto en las Bases Administrativas que regulan esta licitación y las facultades generales de administración de la Gerencia General de la Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú;

CONSIDERANDO:

- 1) Que, con fecha 03 de agosto de 2015, se suscribió un contrato con **"SERVICIOS RIMO NET LIMITADA"**, para la ejecución de los trabajos de **"NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA CASA CENTRAL CODEDUC"**.
- 2) Que, el plazo de este contrato se estipuló en 45 días corridos a partir de la firma de acta de entrega de terreno y que dicha acta de entrega se suscribió con fecha 21 de octubre de 2015, quedando como plazo máximo de entrega de los trabajos contratados el día 05 de diciembre de 2015.
- 3) Que, mediante carta de fecha 04 de diciembre de 2015, don Andrés Mori Silva, Gerente de Operaciones de General de **"SERVICIOS RIMO NET LIMITADA"**, solicita un aumento de plazo de contrato hasta el 15 de diciembre de 2015, argumentando complicaciones en obras, las cuales solamente se mostraron durante el proceso mismo de generación, generando retrasos involuntarios.
- 4) Que, mediante el el Ordinario N°128/2015, de fecha 04 de diciembre de 2015, el Director de Administración y Finanzas de esta Corporación, ha solicitado que se autorice un aumento de plazo de contrato por 10 días corridos, cuya fecha de termino sería el 15 de diciembre de 2015, solicitud que ha sido autorizado por el ITO.
- 5) Que mediante Resolución N° 261/2015 de 04 de diciembre de 2015, se autorizó una **AMPLIACIÓN DE PLAZO** a **"SERVICIOS RIMO NET LIMITADA"**, por 10 días corridos, para la ejecución los servicios de **"NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA CASA CENTRAL CODEDUC"**, prorrogándose el plazo de entrega de los trabajos contratados, para el día el 15 de diciembre de 2015.
- 6) Que, la Inspección Técnica de la Obra constata en terreno, la necesidad de ejecutar reparación eléctrica en sector de containers los que se encuentran afectados por continuos cortes de energía eléctrica, debido al sobreconsumo en equipos de aire acondicionando y computadores, por lo que se solicitó a la empresa RIMONET un presupuesto valorando los trabajos en la suma \$1.556.259.- I.V.A. incluido y con 10 días para su ejecución.
- 7) Que, mediante el Ordinario N°129/2015, de fecha 05 de diciembre de 2015, el Director de Administración y Finanzas de esta Corporación, ha solicitado que se autorice un aumento de obra por la suma de \$1.556.259.- I.V.A. incluido y un aumento de plazo para su ejecución de 10 días corridos, que la Unidad Técnica requiere, adjuntando carta de la empresa contratista y su cotización.

8) Que, el punto N° 20.1 y 20.2 de las Bases de esta Licitación permiten los aumentos de plazos, y de obra en cuyo caso el proveedor tendrá derecho a su pago y a un aumento del plazo, proporcional al aumento que haya tenido el contrato original, si es que así lo solicita. Por su parte, la Clausula Décimo Tercera del contrato permite realizar modificaciones en caso de aumento de obra y de plazo.

9) Que, de los antecedentes acompañados se constata que la solicitud de aumento de plazo cumple con los requisitos exigidos por las Bases Administrativas y por el Contrato suscrito con esta Corporación y que la solicitud de aumento de plazo es conocida y autorizada por la Inspección Técnica de la Obra se dará curso a la ampliación de plazo solicitada.

RESUELVO:

1.- Autorícese una **AUMENTO DE OBRA**, a la Empresa **"SERVICIOS RIMO NET LIMITADA"**, por un monto de **\$ \$1.556.259.-** (Un millón quinientos cincuenta y seis mil doscientos cincuenta y nueve pesos), IVA Incluido, la cual deberá ejecutar dentro del plazo de 10 días corridos, prorrogándose el plazo de entrega de los trabajos contratados, para el día el 24 de diciembre de 2015.

2.- Déjese establecido, que el objeto de esta ampliación de obra y de plazo corresponde a la ejecución de los trabajos de Provisión e instalación de alimentador nuevo container, se considera tender en cableado libre halógeno y en ducto PVC 32 mm., provisión y montaje tablero eléctrico, considera habilitación de un nuevo tablero eléctrico para zona de container, y nuevo circuito para dar servicio a luminarias de postes en estacionamiento, que corresponden al contrato denominado **"NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA CASA CENTRAL CODEDUC"**, ubicado en Av. Pajaritos N°2756, comuna de Maipú.

3.- El contratista, **"SERVICIOS RIMO NET LIMITADA"**, deberá garantizar la ampliación de obra y de plazo que se autoriza, conforme lo disponen las Bases Administrativas que regulan esta Licitación.

4.- Esta resolución deberá publicarse en el portal de chile compra, dando cumplimiento a todas las formalidades del caso.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA

SECRETARIO GENERAL

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPÚ



- Gerencia Codeduc
- Departamento Jurídico
- Dirección de Administración y Finanzas
- Archivo Gerencia



CODEDUC
Comité de Educación de Maipo

Rel. 26 f
17/12/2015

Minuta Rápida

Registro N° **0001028**

Origen

De **GERENTE CODEDUC**
Fecha Día **15** Mes **DIC** Año **2015**

<input type="checkbox"/>	DIRECTOR DE EDUCACIÓN
<input type="checkbox"/>	DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
<input type="checkbox"/>	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
<input type="checkbox"/>	DIRECTOR CONTROL Y GESTIÓN
<input type="checkbox"/>	DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO
<input checked="" type="checkbox"/>	ASESOR JURÍDICO
<input type="checkbox"/>	DEPTO. COMUNICACIONES Y RR.PP.
<input type="checkbox"/>	SECRETARIA
<input type="checkbox"/>	OTROS

<input type="checkbox"/>	PARA SU CONOCIMIENTO
<input type="checkbox"/>	INFORMAR AL GERENTE
<input type="checkbox"/>	ESTUDIAR Y PROPONER
<input type="checkbox"/>	DAR CUMPLIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	DAR CURSO
<input type="checkbox"/>	PREPARAR RESPUESTA
<input type="checkbox"/>	RESPONDER
<input type="checkbox"/>	ENVIAR COPIA
<input type="checkbox"/>	ARCHIVAR

OBSERVACIONES:

Firma

Ciudad Feliz

MAIPO crece con orgullo





ORD: N° 129/2015

ANT: Contrato de Normalización Eléctrica Casa Central Codeduc".

MAT: Solicita Resolución Aumento de Plazos.

MAIPU, 04 de Diciembre de 2015

A: JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA
GERENTE
CORPORACION DE EDUCACION Y DESARROLLO DE MAIPÚ

DE: GERMAN MILLAR CONTRERAS
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU

Por intermedio del presente, solicito a Ud. Resolución de Gerencia, la cual autorice el aumento de Plazo en contrato actualmente en ejecución denominado "CONTRATO DE NORMALIZACIÓN ELECTRICA CASA CENTRAL CODEDUC", según los siguientes antecedentes:

1. A través de Resolución de Gerencia N°201/2015, se adjudica proceso de licitación pública ID 515568-31-LE15, a Servicio Rimo Net Ltda., por un monto total de \$24.593.605.- IVA incluido.
2. Dicho contrato tiene fecha de inicio de obras correspondiente al 21/10/2015, lo que genera una fecha de término al 05 Diciembre 2015.
3. Con fecha 04 Diciembre 2015, se autoriza mediante Resolución de Gerencia N°261/2015 un aumento de plazo de 10 días corridos. Lo que genera nueva fecha de término al 15 de Diciembre 2015.
4. Con fecha 11 de diciembre 2015, se solicita a empresa cotización por reparación eléctrica en sector de Containers los que se encuentran afectados por continuos cortes de energía eléctrica, debido al sobreconsumo en equipos de aire acondicionado y computadores. La empresa entrega con misma fecha presupuesto por un monto de \$1.556.259 IVA incluido. Lo cual queda dentro del 30% admitido según contrato en su punto DECIMO TERCERO.
5. En virtud de estos trabajos adicionales con fecha 14 de diciembre de 2015 empresa ingresa carta de aumento de plazo de 10 días corridos estableciendo como nuevo plazo de entrega el día 24 de diciembre de 2015.
6. Se adjunta a la presente carta de la empresa constructora solicitando el aumento de Plazo por las siguientes razones:



Se solicita Resolución de Gerencia, para formalizar aumento de Obra por un monto de \$1.556.259 y plazo (10 días corridos) otorgado a **SERVICIOS RIMO NET LIMITADA.**, RUT N°76.737.150-0, con domicilio Argentina N°8626, comuna de La Florida, por un plazo de 10 días corridos.

Se adjuntan antecedentes de respaldo.



GERMAN MILLAR CONTRERAS
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU





Licitación N° 515568-31-LE15

Santiago, 14 de diciembre de 2015.


Estimados:
Corporación de educación
Presente

AT: Solicitud de amplitud de Plazos de Obra

De acuerdo a lo indicado en referencia y tomando en cuenta sus objetivos y las características del requerimiento, respecto a la instalación eléctrica en ejecución que se realiza en Maipú en la Avenida Los Pajaritos #2756, la superficie de este es de 125,5 m², con destino oficinas, casino de colaboradores y baños, vengo a solicitar a usted lo siguiente:

Según lo solicitado, se ha generado aumento de obra el cual está declarado en presupuesto 1315 correspondiente a normalización de alimentador y tablero eléctrico container, dicho presupuesto fue recientemente aprobado. Los trabajos tendrán una duración de 10 días corridos.

Es por este motivo solicito a vuestra institución ampliar este plazo al 24 de diciembre de 2015. Quedando a vuestra disposición y sin otro particular, le saluda atentamente,


Aquiles Mori Silva
Gerente Operaciones
Servicios RimoNet Ltda

SERVICIOS
RIMO NET LTDA.
RUT: 76.737.150 - 0

www.codeduc.cl

Avda. Los Pajaritos 2756
Maipú, Santiago de Chile





Servicios Rimo Net Limitada
Argentina 8626 - La Florida
Fono: 226160000 - eMail: rimonet@rimonet.cl

RUT: 76.737.150-0
COTIZACIÓN

N° 1.315

Razón social	Corporacion Municipal de Educacion	RUT	71.309.800-0
Dirección	Av. Pajaritos 2756	Fecha	03/12/2015
Comuna	Malpu	Fono	
Forma de pago	Contado	Plazo entrega	
At.	Jalme Pino	Validez	5 días

Comentarios	Consideraciones Instalacion considera tendido de alimentador desde tablero general hasta container operaciones. recorrido sera realizado en ducto pvc 32 mm + la habilitacion de tablero electrico para contenedor. Cotizacion validad al momento de recibir OC
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Desc. %	Total
100100004 Provision e Instalacion de Alimentador nuevo container *** Se considera tender en Cableado Libre Italgano y en Ducto PVC 32 mm	1,0	\$ 894.490,0	0,00	\$ 894.490
100100004 Provision y Montaje de Tablero Electrico **** Considera Habilidadacion de un nuevo tablero electrico para zona de container **** Nuevo circuito para dar servicio a luminarias de postes en estacionamiento	1,0	\$ 413.291,0	0,00	\$ 413.291
			Neto	1.307.781
			IVA	248.478
			Total	1.556.259

Aquíles Mori S

Jorge Mora

De: Jonathan Fernandez Figueroa
Enviado el: viernes, 11 de diciembre de 2015 11:12
Para: Jorge Mora
CC: Pablo Muizabal; Viviana Martinez
Asunto: Re: RY: presupuesto final alimentador para container

Ok se aprueba aumento de obras

Saludos cordiales

Jonathan Fernández
Gerente Codeduc

El 11-12-2015, a las 11:10, Jorge Mora <Jorge.Mora@codeduc.cl> escribió:

Estimado Gerente, buenos días.

Espero su visto bueno para proceder con la reparación del tendido eléctrico hacia los containers, se adjunta presupuesto para esto de empresa que afortunadamente se encuentra realizando trabajos en casa Central de la Corporación.

Atento a sus comentarios saluda.

<<image008.jpg>>
www.codeduc.cl

De: Aquiles Mori S. [<mailto:aquiles.mori@rimonet.cl>]
Enviado el: viernes, 11 de diciembre de 2015 10:23
Para: Jaime Pino
CC: Claudio Niemann Pacheco; Jorge Mora
Asunto: presupuesto final alimentador para container

Estimado
Buenos días

Se adjunta presupuesto final sacado ayer por concepto de cambio de alimentador y tablero para unidad de Container.

De recibir aprobación se podría ejecutar desde este fin de semana, para ir resolviendo los problemas que se están generando.

Quedo atento a sus comentarios

Saludos

<image001.jpg>



<image003.jpg>

<image005.jpg><image006.jpg>



El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com

<Cotizacion 1315 - alimentador y tablero contenedor.pdf>